



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO – OBRA PARALISADA

Município: Bernardo Sayão – TO

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Data do Relatório: 29 de maio de 2025

1. DADOS GERAIS DA OBRA

Item	Descrição
Nome da Obra	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas em Bernardo Sayão - TO
Localização	Ruas e Avenidas
Nº do Contrato	161/2023
Empresa Contratada	CMN Construções Pavimentações E Locações
Valor Total do Contrato	R\$ 1.618.840,79
Data de Início	18/09/2023
Prazo Inicial Prorrogado	22/09/2025
Percentual Executado	59,05%
Data da Paralisação	21/11/2023

2. MOTIVOS DA PARALISAÇÃO

Classificação dos Motivos da Paralisação (%)

Motivo	Percentual Estimado
Atraso nos repasses financeiros	49,95%

4. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ O MOMENTO

Tabela/Quadro com Etapas Executadas:

Etapas	Previsto (%)	Executado (%)
Administração De Obras	33,33%	33,33%
Serviços Preliminares	50%	50%
Terraplenagem	100%	100%
Pavimentação	100%	100%
Drenagem	0%	0%
Sinalização Vertical E Horizontal	0%	0%

5. PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO

Diante da paralisação da obra solicitamos à **AGETO** urgência na regularização dos repasses financeiros de acordo com as cláusulas do convênio, para a conclusão da obra de pavimentação asfáltica, no Municipal de Bernardo Sayão, para que a obra possa ser retomada e concluída dentro do prazo estabelecido.

Este relatório serve para formalizar a situação atual da obra e solicitar a devida regularização dos repasses financeiros para que a obra possa ser concluída de acordo com as necessidades da população e as obrigações contratuais.

Bernardo Sayão - TO, 29 de maio de 2025.

Leonardo Sousa Amorim
Eng: Civil CREA 307258/D-TO

OSORIO ANTUNES FILHO
Prefeito Municipal