



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE 1

LOCAL: PROJETO DE ASSENTAMENTO PROVIDÊNCIA, S/N, ZONA RURAL, BERNARDO SAYÃO - TO

PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO

Item	Descrição	VALOR TOTAL	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA	1.887.009,42	358.778,22	281.339,53	323.031,07	347.416,60	264.654,29	311.789,72
			19,01%	14,91%	17,12%	18,41%	14,03%	16,52%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	84.781,74	16.956,35					67.825,39
		4,49%	20,0%					80,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.163,01	117.163,01					
		6,21%	100,00%					
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	72.785,68	72.785,68					
		3,86%	100,00%					
1.4.	FUNDAÇÃO	105.455,55	105.455,55					
		5,59%	100,00%					
1.5.	ESTRUTURA	232.088,14	46.417,63	185.670,51				
		12,30%	20,00%	80,00%				
1.6.	VEDAÇÃO	79.828,95		79.828,95				
		4,23%		100,00%				
1.7.	COBERTURA	79.200,32		15.840,06	63.360,26			0,00
		4,20%		20,00%	80,00%			0,00%
1.8.	REVESTIMENTO	188.967,26			188.967,26			
		10,01%			100,00%			
1.9.	ESQUADRIA	30.379,24					30.379,24	
		1,61%					100,00%	
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	235.678,51			70.703,55	164.974,96		
		12,49%			30,00%	70,00%		
1.11.	PINTURA	86.650,70						86.650,70
		4,59%						100,00%
1.12.	VIDRO	38.036,54						38.036,54
		2,02%						100,00%
1.13.	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA	13.097,70				13.097,70		
		0,69%				100,00%		
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	31.081,14				31.081,14		
		1,65%				100,00%		
1.15.	LOUÇAS E METAIS	30.644,27						30.644,27
		1,62%						100,00%
1.16.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	76.111,61				15.222,32	53.278,13	7.611,16
		4,03%				20,00%	70,00%	10,00%
1.17.	INSTALAÇÃO DE PPCI	4.256,68						4.256,68
		0,23%						100,00%
1.18.	INSTALAÇÃO ÁGUA PLUVIAL	76.851,34				76.851,34		
						100,00%		
1.19.	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA	22.845,92					22.845,92	
							100,00%	
1.20.	INSTALAÇÃO DIVERSAS	96.565,48					96.565,48	
							100,00%	
1.21.	DIVERSOS	30.575,84						30.575,84
		1,62%						100,00%
1.22.	MURO DE FECHAMETO	153.963,80				46.189,14	61.585,52	46.189,14
						30,00%	40,00%	30,00%
	TOTAL DA PARCELA	1.887.009,42	358.778,22	281.339,53	323.031,07	347.416,60	264.654,29	311.789,72
	% DAS PARCELAS		19,01%	14,91%	17,12%	18,41%	14,03%	16,52%
	TOTAL ACUMULADO	1.887.009,42	358.778,22	640.117,74	963.148,81	1.310.565,41	1.575.219,70	1.887.009,42
	% ACUMULADOS		19,01%	33,92%	51,04%	69,45%	83,48%	100,00%

BERNARDO SAYÃO - TO, 27/09/2024

LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO