

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO GARAGEM E LAVAJATO MUNICIPAL

LOCAL: CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO

SAYÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Total Item		1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.	LAVAJATO	23.343,84	16,04%	23.343,84	100,00%	-		-						-	
	MURO DE FECHAMENTO														
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.789,17	1,23%	1.073,50	60,00%	715,67	40,00%	-						-	
2.	MOVIMENTO DE TERRA	821,35	0,56%	-		821,35	100,00%	-						-	
3.	FUNDAÇÕES	11.882,09	8,17%	-		2.376,42	20,00%	9.505,67	80,00%					-	
4.	ESTRUTURA	5.407,81	3,72%	-		-		4.867,03	90,00%	540,78	10,00%			0,00	0,00%
5.	VEDAÇÃO	27.198,00	18,69%	-		-		-		27.198,00	100,00%			-	
6.	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	2.022,79	1,39%	-		-		-		2.022,79	100,00%			-	
7.	REVESTIMENTO	29.794,29	20,48%	-		-		-		14.897,15	50,00%	14.897,15	50,00%	-	
8.	PINTURA	10.686,83	7,35%	-		-		-		5.343,42	50,00%	3.206,05	30,00%	2.137,37	20,00%
	SUB TOTAL DAS PARCELAS	112.946,17	77,63%	24.417,34		3.913,44		14.372,70		50.002,13		18.103,19		2.137,37	
	B. D. I.	32.551,09	28,82%	7.037,08		1.127,85		4.142,21		14.410,61		5.217,34		615,99	
	TOTAL DAS PARCELAS	145.497,26		31.454,42	21,62%	5.041,29	3,46%	18.514,91	12,73%	64.412,75	44,27%	23.320,53	16,03%	2.753,35	1,89%
	TOTAL ACUMULADO	145.497,26		31.454,42	21,62%	36.495,71	25,08%	55.010,62	37,81%	119.423,37	82,08%	142.743,90	98,11%	145.497,26	100,00%

MARCIONE NUNES COELHO

ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D