



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL: 3ª AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO
PROP.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Total Item		1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
MURO DE FECHAMENTO									
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.075,49	3,28%	1.075,49	100,00%	-	-	-	-
2.	MOVIMENTO DE TERRA	263,36	0,80%	263,36	100,00%	-	-	-	-
3.	FUNDAÇÕES	4.010,55	12,22%	4.010,55	100,00%	-	-	-	-
4.	ESTRUTURA	2.566,18	7,82%	2.566,18	100,00%	-	-	-	-
5.	VEDAÇÃO	7.568,00	23,06%	3.784,00	50,00%	3.784,00	50,00%	-	-
6.	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	1.294,59	3,94%	-	-	1.294,59	100,00%	-	-
7.	REVESTIMENTO	6.529,60	19,89%	-	-	3.264,80	50,00%	3.264,80	50,00%
8.	PINTURA	3.495,36	10,65%	-	-	-	-	3.495,36	100,00%
SUB TOTAL DAS PARCELAS		26.803,13	81,65%	11.699,58		8.343,39		6.760,16	
B. D. I.		6.022,66	22,47%	2.628,90		1.874,76		1.519,01	
TOTAL DAS PARCELAS		32.825,79		14.328,48	43,65%	10.218,15	31,13%	8.279,17	25,22%
TOTAL ACUMULADO		32.825,79		14.328,48	43,65%	24.546,63	74,78%	32.825,79	100,00%

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D