



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.056.053-45	Nº SICONV 869912/2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS
------------------------------------	---------------------------------	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/22	2 12/22	3 01/23	4 02/23	5 03/23	6 04/23	7 05/23	8 06/23	9 07/23	10 08/23	11 09/23	12 10/23
1.	Serviços executados pela empresa Moura e	160.277,07	% Período:	100,00%											
2.	Valor lícitado sem execução pela empresa	142.954,43	% Período:	100,00%											
3.	CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	167.685,65	% Período:	96,83%	3,17%										
3.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.447,41	% Período:	96,83%	3,17%										
3.2.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	140.983,15	% Período:	100,00%											
3.3.	SINALIZAÇÃO	19.255,09	% Período:	73,66%	26,34%										
Total: R\$ 470.917,15				%:	98,87%	1,13%									
				Repassa:	314.509,73	3.585,52									
				Contrapartida:	151.099,32	1.722,58									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	465.609,05	5.308,10									
				%:	98,87%	100,00%									
				Repassa:	314.509,73	318.095,25									
				Contrapartida:	151.099,32	152.821,90									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	465.609,05	470.917,15									

BERNARDO SAYÃO - TO
Local

terça-feira, 4 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 261512705/D-SP
ART/RRT: TO20210329476