



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO  
PODER EXECUTIVO

## DECLARAÇÃO DE OBRA PARALISADA

**Contrato nº 161/2023**

**Convênio nº 38960.000045/2021**

**Objeto:** Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas em Bernardo Sayão - TO

A Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, vem por meio deste documento declarar a **paralisação da obra** de pavimentação asfáltica das ruas e avenidas do município, conforme estabelecido no **Contrato nº 161/2023** e no **Convênio nº 38960.000045/2021**, firmado entre a Prefeitura e a **Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO**.

### 1. JUSTIFICATIVA DA PARALISAÇÃO

A obra encontra-se paralisada em decorrência da **falta de repasse financeiro** por parte da **AGETO**, conforme a **Cláusula Quinta - Do Valor e da Classificação Orçamentária** do convênio mencionado. A ausência dos repasses financeiros comprometidos impediu a continuidade dos serviços, que foram suspensos devido à insuficiência de recursos para o prosseguimento das etapas restantes.

### 2. STATUS DA OBRA

Até o momento, foram executados **59,05%** das etapas planejadas, totalizando um **investimento de R\$ 1.618.840,79**. Os serviços realizados até a paralisação incluem a execução de etapas de **preparação da base e colocação de asfalto** em todas as ruas e avenidas do objeto de pavimentação asfáltica de Bernardo Sayão.

### 3. NECESSIDADE DE REPASSE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS

A continuidade da obra depende da liberação dos **repasse financeiros** previstos no **Convênio nº 38960.000045/2021**, firmado entre a **Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO** e a **AGETO**. A liberação desses recursos é fundamental para garantir que a obra seja retomada e concluída conforme o cronograma estabelecido.

### 4. SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Diante da paralisação da obra e da urgência para a retomada dos serviços, solicitamos à **AGETO** a regularização dos repasses financeiros pendentes, conforme os termos do convênio, para possibilitar a conclusão das obras de pavimentação asfáltica e atender às necessidades da população de Bernardo Sayão.

### 5. CONCLUSÃO

A obra de pavimentação asfáltica em Bernardo Sayão - TO, objeto do **Convênio nº 38960.000045/2021**, encontra-se paralisada devido à falta de repasse de recursos financeiros.



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO  
PODER EXECUTIVO

Até o momento, foram executados **59,05%** das etapas planejadas, com um investimento de **R\$ 1.618.840,79**. A continuidade da obra está condicionada à regularização dos repasses financeiros para a execução das etapas restantes.

A Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão reafirma seu compromisso em buscar as providências necessárias para a retomada da obra e a sua conclusão dentro do prazo e das condições previstas.

**Bernardo Sayão - TO, 10 de dezembro de 2024.**

---

**OSORIO ANTUNES FILHO**  
Prefeito Municipal