

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº TransfereGOV	Apelido Empreendimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO	1100697-47	974580	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYAO - TO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO FILTRAR			CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25
	Nº do		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Evento	Título dos Eventos																									
F	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11	16	16	16	16	16	21	21	21	21	21
F	3	MOVIMENTO DE TERRA	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11	16	16	16	16	16	21	21	21	21	21
F	4	FUNDAÇÃO	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11	16	16	16	16	16	21	21	21	21	21
F	5	SUPERESTRUTURA	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	17	17	17	17	17	22	22	22	22	22
F	6	VEDAÇÃO	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	17	17	17	17	17	22	22	22	22	22
F	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICA E	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	13	13	13	13	13	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23
F	8	INSTALACAO HIDRAULICA	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	13	13	13	13	13	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23
F	9	INSTALAÇÃO SANITARIA	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	17	17	17	17	17	22	22	22	22	22
F	10	COBERTURA	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	13	13	13	13	13	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23
F	11	PAVIMENTAÇÃO	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	13	13	13	13	13	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23
F	12	REVESTIMENTO	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	14	14	14	14	14	19	19	19	19	19	24	24	24	24	24
F	13	PINTURA	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25
F	14	ESQUADRIAS	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	14	14	14	14	14	19	19	19	19	19	24	24	24	24	24
F	15	DIVERSOS	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25

