

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	Data inicio	Previsão final	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
Secretaria Municipal de Educação	Reforma da Escola Municipal Criança Feliz	24/06/2024	31/12/2024	117.058,72	Em Execução
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	11/06/2024	31/12/2024	117.863,89	Em Execução
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Recapeamento asfáltico em diversas Ruas e Avenidas em Bernardo Sayão	04/07/2024	31/12/2024	953.341,91	Em Execução
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayao - TO,	15/01/2024	31/05/2024	776.017,60	Em execução
Secretaria Municipal de Assistência Social	Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Reforma do prédio do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão – TO.	03/01/2023	31/05/2023	243.157,64	Em execução
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayao – TO.	20/03/2023	31/12/2023	703.925,27	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução e instalação, construção de bueiros na zona rural para atender a demanda do município de Bernardo Sayao – TO.	20/03/2023	31/12/2023	288.114,28	Em execução
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de ponte de concreto sobre o Rio Doutor Domingo na zona rural para atender a demanda do Município de Bernardo Sayao - TO	05/04/2023	31/12/2023	190.616,70	Concluído
Secretaria Municipal de Educação	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para realização de reforma, construção do muro, cobertura e guarita da Escola Municipal Simão Alves de Moura, na Vila Tancredo Neves, Zona Rural do Município de Bernardo Sayao - TO	13/04/2023	31/12/2023	647.959,45	Concluído
Secretaria Municipal de Assistência Social	Reforma ampliação do prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Secretaria de Assistência Social no Município de Bernardo Sayão – TO.	28/07/2023	31/12/2023	197.953,81	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa para execução com instalação e fornecimento iluminação de LED do canteiro central na Avenida Antônio Pesconi, parque de exposição agropecuário vaquejada	06/06/2023	31/12/2023	699.997,87	Concluído

	Raniel Jose Soares de Azevedo e do campo de futebol Júlio Celestino de Queiroz, no Município de Bernardo Sayao TO				
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução e instalação, construção de bueiros na zona rural para atender a demanda do município de Bernardo Sayao - TO	01/11/2023	31/12/2023	265.827,55	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de Pavimentação asfáltica de vias urbanas, na cidade de Bernardo Sayão – TO, Convênio nº 38960.000045/2021, da Agencia Tocantinense Transporte e obras – AGETO	18/08/2023	18/03/2024	1.536.158,40	Em execução
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de Empresa Especializada em Contratação Civil para Manutenção Corretiva, Estrutural, Elétrica, Hidráulica e Pintura do Centro Agropecuário do Município de Bernardo Sayao TO.	25/02/2022	25/05/2022	32.472,42	Concluído
Secretaria Municipal de Educação	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para realização da reforma do muro, cobertura e guarita da Escola Municipal Everton de Almeida, na Vila Uniao, Zona Rural do Município de Bernardo Sayao TO,	28/03/2022	27/06/2022	184.912,52	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para conclusão da obra de pavimentação asfáltica nas Ruas 14 de junho e Rua Nossa Senhora das Graças, no município de Bernardo Sayao - TO, conforme Contrato de Repasse MDR 8699122018	29/04/2022	31/12/2022	142.954,43	Rescisão Contratual
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para realização de pavimentação asfáltica de vias urbanas, na cidade de Bernardo Sayao - TO, referente ao Convenio n 389600000452021- da Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO	02/05/2022	31/12/2022	2.007.624,55	Rescisão Contratual
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de pavimentação em bloquete na Rua 10, na cidade de Bernardo Sayao - TO, conforme Termo de Convenio n 389600000582021, da Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO	02/05/2022	31/12/2022	371.134,99	Rescisão Contratual
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayao - TO	31/05/2022	31/10/2022	640.270,23	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para prestação de serviços de construção da	09/06/2022	31/12/2022	502.161,48	Concluído

	Feira Coberta – Programa Calha Norte no Município de Bernardo Sayao TO,				
Secretaria Municipal de Educação	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para prestação de serviços de construção da sede da Secretaria Municipal de Educação de Bernardo Sayão - TO.	05/09/2022	31/12/2022	623.687,76	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de pavimentação em bloquete na Rua 10, na cidade de Bernardo Sayao TO, conforme termo de convenio nº 389600000582021, da agencia Tocantinense de transporte e Obras AGETO	21/10/2022	31/12/2022	390.789,92	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para conclusão da obra de pavimentação asfáltica nas Ruas 14 de junho e Rua Nossa Senhora das Graças, no município de Bernardo Sayao TO, conforme Contrato de Repasse MDR 8699122018,	01/11/2022	30/03/2023	166.977,92	Concluído
Secretaria Municipal de Educação	contratação de empresa para ampliação de duas salas de aulas e construção de uma guarita na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, deste Município de Bernardo Sayao - TO.	15/09/2021	15/09/2022	223.000,00	Concluído
Secretaria Municipal de Educação	Contratação de empresa para prestação de serviços de conclusão e correção das irregularidades e restrições apontadas em relatório de supervisão do FNDE da quadra poliesportiva padrão FNDE, conforme convenio n 10352, ID 1008424, localizada na vila P A Providencia no município de Bernardo Sayao - TO.	27/06/2020	31/12/2020	383.422,21	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa para realizar a prestação de serviços na construção de ponte de concreto e bueiro sobre os córregos Elizário, Teresiano, 7 de setembro, Robertão e Luiz cabeça branca Contrato de Repasse OGU n 8926392019, operação 106764036 Programa Agropecuária Sustentável - adequação de estradas vicinais na zona rural de Bernardo Sayao TO.	06/11/2020	06/11/2021	953.600,00	Concluído
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica TDS vias públicas, sendo rua 14 de julho, Rua Nossa Senhora das Graças, centro de Bernardo Sayão - TO conforme convênio nº 869912/2018/MCIDADES/CAIXA.	30/08/2019	30/08/2020	259.520,73	Rescisão Contratual