



ESTADO DO TOCANTINS  
BERNARDO SAYÃO

RELATÓRIO DE OBRAS

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	Data inicio	Previsão final	VALOR TOTAL	Número da Obra	Etapa	Medições	Situação
Secretaria Municipal de Educação	Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de reformas, reparos e manutenção na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, localizada no Assentamento PA Providência, no Município de Bernardo Sayão - TO	07/04/2026	07/07/2026	129.902,64			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de Empresa Especializada para Construção de Bueiro Tubular em Concreto Armado Diâmetro 100 Cm e Bueiro Celular em Concreto Armado 2x2m, Incluindo todos os Insumos, Equipamentos, Mão de Obra e Serviços Complementares Necessários, Conforme as Especificações Técnicas Constantes no Projeto Executivo para Atender a Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras, deste Município de Bernardo Sayão – TO	17/03/2026	17/09/2026	588.800,00			15,70%	EM ANDAMENTO
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil para a execução da obra de construção de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais no município de Bernardo Sayão - TO. conforme projeto básico, memoriais descritivos e demais documentos técnicos que compõem a contratação. Termo de Contrato de Repasse nº 974580/2025	17/03/2026	17/04/2028	2.552.046,31				EM ANDAMENTO
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayão – TO.	12/09/2025	31/12/2025	723.300,00			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de uma praça pública com equipamentos de academia ao ar livre.	12/09/2025	31/12/2025	243.212,05			100%	
Secretaria Municipal de Educação	Reforma, manutenção e reparos em escolas e prédios da educação.	28/08/2025	28/10/2025	123.124,05			100%	
Secretaria Municipal de Saúde	Serviços de Obras de Engenharia para Construção de 01 (Uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) no Município de Bernardo Sayão – TO.	09/04/2025	10/10/2025 PRORR. ATÉ 14/06/2026	1.415.257,06			90,66%	EM ANDAMENTO
Secretaria Mun de Educação	Reforma da Escola Municipal Criança Feliz.	24/06/2024	31/12/2024	117.058,72			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal.	11/06/2024	31/12/2024	117.863,89			100%	

Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Recapeamento asfáltico em diversas Ruas e Avenidas em Bernardo Sayão.	04/07/2024	31/12/2024	953.341,91			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayao – TO.	15/01/2024	31/05/2024	776.017,60			100%	
Secretaria Municipal de Assistência Social	Reforma do prédio do Prédio da Sec. Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão – TO.	03/01/2023	31/05/2023	243.157,64			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayao – TO.	20/03/2023	31/12/2023	703.925,27			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de bueiros na zona rural para atender a demanda do município de Bernardo Sayao – TO.	20/03/2023	31/12/2023	288.114,28			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de ponte de concreto sobre o Rio Doutor Domingo na zona rural para atender a demanda do Município de Bernardo Sayao – TO.	05/04/2023	31/12/2023	190.616,70			100%	
Secretaria Municipal de Educação	Reforma, construção do muro, cobertura e guarita da Escola Municipal Simão Alves de Moura, na Vila Tancredo Neves, Zona Rural do Mun. de Bernardo Sayao – TO.	13/04/2023	31/12/2023	647.959,45			100%	
Secretaria Municipal de Assistência Social	Reforma ampliação do prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Secretaria de Assistência Social no Município de Bernardo Sayão –	28/07/2023	31/12/2023	197.953,81			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Instalação e fornecimento iluminação de LED do canteiro central na Avenida Antônio Pesconi, parque de exposição agropecuário vaquejada Raniel Jose Soares de Azevedo e do campo de futebol Júlio Celestino de Queiroz, no Município de Bernardo Sayao TO.	06/06/2023	31/12/2023	699.997,87			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de bueiros na zona rural para atender a demanda do município de Bernardo Sayao – TO.	01/11/2023	31/12/2023	265.827,55			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de Pavimentação asfáltica de vias urbanas, na cidade de Bernardo Sayão – TO, Convênio nº 38960.000045/2021, da Agencia Tocantinense Transporte e obras – AGETO.	18/08/2023	18/03/2024 Prorrogado até 22/09/2026.	1.536.158,40				EM ANDAME NTO
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Manutenção Corretiva, Estrutural, Elétrica, Hidráulica e Pintura do Centro Agropecuário do Município de Bernardo Sayao TO.	25/02/2022	25/05/2022	32.472,42			100%	

Secretaria Municipal de Educação	Reforma do muro, cobertura e guarita da Escola Mun Everton de Almeida, na Vila Uniao, Zona Rural do Mun de Bernardo Sayao TO.	28/03/2022	27/06/2022	184.912,52			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Conclusão da obra de pavimentação asfáltica nas Ruas 14 de junho e Rua Nossa Senhora das Graças, no município de Bernardo Sayao - TO,	29/04/2022	31/12/2022	142.954,43			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Pavimentação asfáltica de vias urbanas, na cidade de Bernardo Sayao, referente ao Convenio n 389600000452021- da Agencia Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO.	02/05/2022	31/12/2022	2.007.624,55				
Prefeitura Municipal	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de	02/05/2022	31/12/2022	371.134,99				
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Pavimentação em bloquete na Rua 10, na cidade de Bernardo Sayao - TO, conforme Termo de Convenio n 389600000582021, da Agencia Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO.	21/10/2022	31/12/2022	390.789,92			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de 10 casas populares no Município de Bernardo Sayao – TO.	31/05/2022	31/10/2022	640.270,23			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção da Feira Coberta – Programa Calha Norte no Município de Bernardo Sayao TO.	09/06/2022	31/12/2022	502.161,48			100%	
Secretaria Municipal de Educação	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação de Bernardo Sayão - TO.	05/09/2022	31/12/2022	623.687,76			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Conclusão da obra de pavimentação asfáltica nas Ruas 14 de junho e Rua Nossa Senhora das Graças, no município de Bernardo Sayao TO, conforme Contrato de Repasse MDR 8699122018.	01/11/2022	30/03/2023	166.977,92				
Secretaria Municipal de Educação	Ampliação de duas salas de aulas e construção de uma guarita na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, deste Município de Bernardo Sayao - TO.	15/09/2021	15/09/2022	223.000,00			100%	
Secretaria Municipal de Educação	Conclusão quadra poliesportiva padrão FNDE, conforme convenio n 10352, ID 1008424, localizada na vila P A Providencia no município de Bernardo Sayao - TO.	27/06/2020	31/12/2020	383.422,21				

Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Construção de ponte de concreto e bueiro sobre os córregos Eliziário, Teresiano, 7 de setembro, Robertão e Luiz cabeça branca	06/11/2020	06/11/2021	953.600,00			100%	
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão	Pavimentação asfáltica TDS vias públicas, sendo rua 14 de julho, Rua Nossa Senhora das Graças, centro de Bernardo Sayão - TO conforme convênio nº 869912/2018/MCIDADES/CAIXA.	30/08/2019	30/08/2020	259.520,73				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO, 28 de maio de 2026.**

OSORIO ANTUNES FILHO  
Prefeito Municipal